



ОБЩИНА ПЕЩЕРА

4550 гр.Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17

тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65

URL: <http://www.peshtera.bg>

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за изпълнение на поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на поставяемо съоръжение обществена тоалетна в парк към площад "България", кв.111 гр. Пещера”

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка и монтаж на поставяемо съоръжение обществена тоалетна в парк към площад "България", кв.111 гр. Пещера”.

Поставяемото съоръжение представлява санитарен контейнер. Санитарния контейнер, включва отделение за хора в неравностойно положение. Рампата, монтирана на контейнера, позволява безпрепятствения достъп на хора със специални нужди и на майки с малки деца в колички. Санитарните контейнери са най - доброто решение за вписване в парковата и не само среда на гр. Пещера. Отделено е и специално помещение за таксуващ (обслужващ персонал).

Санитарния контейнер ще допринесе за комфорта на жителите и гостите на община Пещера и опазването на околното пространство по чисто.

Изграждане на поставяемото съоръжение тоалетна представляваща санитарен контейнер се считат за изпълнена, след окончателно приемане от страна на Възложителя, като в този случай се подписва Приемо-предавателен протокол за изпълнените дейности.

II. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Място за доставка и монтаж на обществената тоалетна представляваща поставяемо съоръжение е в парк към площад "България", в кв.111 гр. Пещера съгласно предоставена схема за поставяне от Възложителя на Изпълнителя.

Срокът за изграждането на тоалетните е съгласно клаузите на договора.

III. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Санитарения контейнер е с размери 300Ш/700Д/260В см. с 4бр. тоалетни, 1бр. тоалетна за инвалиди и 1 бр. помещение за таксуващ и обслужващ персонал.

Да бъде изработен от метална стоманена конструкция, като периферията ѝ е изградена от обкантващ профил, който играе ролята и на водооток.

Външно стените да са облицовани с гофрирана ламарина с двойно PVC покритие или сайдинг система.

За топлоизолационен материал да се използва стиропор с дебелина 40мм или каменна вата.

Вътрешните стени да са облицовани с PVC ламперия. Общата дебелина на панела да е ≥ 70 мм.

Покрива да се топлоизолира с минерална вата с дебелина 50мм., от вътрешната страна да се монтира поцинкована ламарина, а вътрешната страна да е покрита с PVC ламперия.

Прозорците да са изработени с стъклопакет с PVC трикамерна дограма.

Вратите да са изработени от PVC профили.

Подовата конструкция да е изградена от метална скара с височина 120мм, върху която се монтира хидрофобен шперплат, настилка е ламиниран паркет или PVC плоскости.

Санитарния контейнер да бъдат с изграден електрическа инсталация (5kw), която да се състои от разклонителна кутия, луминисцентни лампи, външно осветително тяло, контакти и ключове.

Контейнера да е снабден с скоби („уши“), които позволяват извършването на товаро-разтоварна дейност или преместване.

1.Оборудване

Мъже:

2 тоалетни

Жени:

2 тоалетни

Хора в неравностойно положение и майки с деца:

1 тоалетна

1 мивка

Антре:

2 мивки

Възложените за изпълнение видове работи включват, изграждането на стоманобетонен фундамент, външно присъединяване към ВиК и ел. Инсталациите, минаване под пътеки и последващото им възстановяване от страна на Изпълнителя.

№	Изисквания за един брой санитарен възел
1	Цвят на канта (бял, син, сив, червен)
2	Стени – 4см. термопанел
3	Вътрешна облицовка таван – ПВЦ ламперия, цвят – бял (стандартна)
4	Изоляция на тавана – минерална вата 4 см
5	Под антре : ПВЦ настилка /сива/
6	Под тоалетни: ПВЦ настилка /сива/
7	Врати – алуминиева, бяла – 1бр. 100/200см., 1бр. 90/190см. (плътна с делител), 5бр. 70/190см. плътна, без делител, с праг.
8	Прозорци ПВЦ, бели – 8 бр. 60/40см. (горно отваряне)
9	ВИК: включва 4бр. тоалетни, 2бр. мивки в антре и 1 бр. мивка с дръжки/ специализирани за инвалиди/, 1бр.тоалетна чиния с дръжки специализирани за инвалиди/
10	Ел.инсталация – 7бр. влагоустойчиви лампи, 2бр. единични контакта 1 бр. ел. табло, 1бр. външна ел. кутия, ключове за осветление.

IV. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционния срок на контейнера/ите да е ≥ 24 месеца и да започва да тече от деня на подписването на Приемо-предавателния протокол.

V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат при изпълнение на строително монтажните работи, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Р България и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

За строителните продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или издадена ЕТО, следва да се представят:

- декларация за експлоатационните показатели на продукта и маркировка „СЕ“ съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011
- инструкции за употреба на продуктите;

- информация за безопасност по чл.31 или чл.33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

За строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, следва да се представят:

- Декларация за характеристиките на строителния продукт съгласно приложение № 1 към чл.4, ал.1, т.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите на Р България;
- инструкции за употреба на продуктите;
- становище за допустимост на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за строителните продукти, които са предназначени за огнезащита, пожароизвезяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии;
- информация за безопасност по чл.31 или чл.33 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

Цитираните документи следва да се предоставят на български език. Единствено за информацията, придружаваща маркировката „СЕ“, няма изискване за превод на български език.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба, когато такива са определени.

Изпълнителят е задължен да използва само материалите, които са описани в количествената сметка със съответни технически характеристики

2. Разплащане се извършва след подписването на протокол за действително качествено извършени работи, по количества, проверени след влягането им и единична мярка, посочена в КСС, приложение към договора за изпълнение, придружен с декларации за качество на вложените материали, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите на Р България и необходимите документи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, при необходимост и на КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ, че изпълнените дейности са ПРИЕТИ ОКОНЧАТЕЛНО И БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКА от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, за настъпване на данъчното събитие и е основание ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да издаде и предостави Фактура на Възложителя.

VI. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ:

В частта Вик, доставените и монтирани фитинги и др. да отговарят на българските държавни стандарти или еквивалентни такива.

БДС 10064:1986 Съединения за тръбопроводи.

БДС 10419:1982 Арматура тръбопроводна.

БДС 1049:1983 Арматура санитарно-техническа. Арматура водопроводна.

ПБДС 14032:1984 Части фасонни чугунени за свързване на тръби от непластифициран поливинилхлорид.

БДС 15823:1983 Арматура водоотвеждаща. Сифони чугунени за кухненски мивки

БДС EN 12201-2:2005 – Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване .
Полиетилен / PE / Тръби

БДС EN 13476-3 :2008 – Пластмасови тръбопроводни системи , Тръби Поливинилхлорид / PVC –U / , Полипропилен / PP / , Полиетилен / PE / - Тръби и свързващи части.